



**DIRECȚIA DE INVESTIȚII ȘI  
SERVICII PUBLICE**

Nr. 8447 / 28.11.2013

## **RAPORT**

### **privind modificarea duratei de execuție a obiectivului de investiție “Modernizarea drumului județean DJ213 km 0+000 - 7+900, DN2A – LUCIU, Județul IALOMIȚA”**

Conform strategiei de modernizare, reabilitare și întreținere a căilor rutiere de comunicații din județul Ialomița, elaborată în funcție de starea existentă a drumurilor județene și comunale, de traficul existent pe aceste drumuri, de dezvoltarea economică a localităților din județ, precum și de strategia de dezvoltare a drumurilor naționale care traversează județul Ialomița, DJ213 este încadrat în capitolul drumuri județene pe ruta de tranzit de interes interjudețean și național cu prioritate de gradul I.

Creșterea continuă a traficului a condus la degradarea drumului astfel încât caracteristicile tehnice și de exploatare a drumului nu mai corespund în totalitate normelor tehnice în vigoare.

Execuția lucrărilor pentru obiectivul menționat, a fost atribuită prin licitație publică deschisă, S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. SLOBOZIA.

În perioada aprilie – iulie 2013, când a fost elaborată expertiza tehnică privind calitatea lucrărilor prestate, au fost suspendate lucrările de execuție fiind reluate după stabilirea soluțiilor de către proiectant.

Având în vedere adresa nr. 2668/21.11.2013 înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 8270/25.11.2013 prin care antreprenorul general solicită prelungirea duratei de execuție a contractului de execuție până la în iunie 2014 datorită sususpendării execuției din anul 2013, propunem modificarea H.C.J. nr. 44/30.08.2007 în sensul prelungirii duratei de realizare a obiectivului cu 6 luni, rezultând o durată de 24 luni (iunie 2014).

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Ing. NICULINA NEGOIȚĂ**

**COMPARTIMENT  
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,  
MARTIN GHEORGHE**