



PREȘEDINTE

Nr. 2441 din 28.11 .2013

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.44 din 30.08.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 213 km 0+000-7+900”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 44 din 30.08.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 213 km 0+000-7+900”.

Realizarea obiectivului de investiții susmenționat face parte din Strategia de modernizare, reabilitarea și întreținere a drumurilor de interes județean, fiind totodată inclus și în Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013.

Potrivit principalilor indicatori tehnico-economici, durata inițială de realizare a investiției a fost aprobată pentru o perioadă de 18 luni. Execuția lucrărilor, adjucecată de către SC Oyl Company Holding AG SRL Slobozia urmare licitației publice organizată în condițiile legii de Consiliul Județean Ialomița, constituie obiectul contractului de lucrări nr. 7270 încheiat la 19.10.2011.

În cursul anului 2013, în perioada aprilie – iulie a fost efectuată o expertiză tehnică privind calitatea lucrărilor prestate, condiții în care obligațiile contractuale ale executantului au fost suspendate. Mai mult, datorită constrângerilor bugetare pentru anul în curs, stabilite, în principal, prin legea bugetului de stat, cât și a sistării temporare a plăților în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Consiliul Județean Ialomița a fost în imposibilitatea obiectivă de a asigura integral constructorului resursele financiare necesare finalizării lucrărilor contractate.

În acest context, văzând și solicitarea SC Oyl Company Holding AG SRL Slobozia, se impune prelungirea duratei de realizare a investiției cu 6 luni, ceea ce va conduce la finalizarea investiției până la 30 iunie 2014.

Este de menționat și faptul că mărirea duratei contractului de lucrări nu conduce la anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câștigător al licitației publice, fiind respectate, ad litteram, principiile care guvernează instituția achiziției publice.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE

Vasile Silvian CIUPERCĂ